公共工程監造報表

表報編號：　　工程編號：(114)府採發工字第295號

本日天氣：　上午：　晴　　下午：　　晴　　填表日期：115年2月9日　星期一

工程名稱	台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程						
契約工期	540 日曆天	開工日期	114/12/25	預定完工日期	116/6/17	累計工期	47
契約變更次數	次	工期展延天數	-	日曆天	契約金額	原契約：	215,520,000
預定進度	2.69 %	實際進度	5.62 %			變更後契約：	215,520,000

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1.0k+100-0k+150塊石鋪設(塊石粒徑50cm~100cm)

2.1k+800-1k+750塊石鋪設(塊石粒徑50cm~100cm)

二、監督依照設計圖說施工及核定施工圖（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

1.210kgf/cm2混凝土廠驗7天試體抗壓

四、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

高差達2公尺以上，依規定設置防止人員墜落及上下設備

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

監造單位：睿泰工程顧問有限公司　　監造人員簽章：

註：：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時 陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

公共工程監造報表

工程名稱	台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程					工程編號		(114)府採發工字第295號			
開工日期	114/12/25	預定完工日期	116/6/17	填表日期	115/2/9	星期一	本日天氣	上午	晴	下午	晴
契約工期		540 日曆天		累計工期		47 日曆天		剩餘工期		493 日曆天	
累計工程進度		預定	2.69 %		實際	5.62 %		超前（＋）或落後（-）		2.93 %	

一、主要工程項目完成數量

工程項目		單位	契約數量	今日完成數量	累計完成數量
壹	發包工程費				
一	第一號明細表 護岸改善工程費				
1	挖方(機械，土)	M3	12,642.00	-	-
2	挖填方(機械，塊石)	M3	11,861.00	-	-
3	構造物回填，回填土，機械	M3	12,612.00	-	-
4	機械拆除，既有結構物拆除（現場利用）	M3	653.00	-	-
5	餘土近運回填	M3	30.00	-	-
6	選擇性回填材料，塊石	M3	44,842.00	1,200.00	11,600.00
7	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第2型水泥(連工帶料)	M3	674.00	-	-
8	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第2型水泥(連工帶料)	M3	4,859.00	-	-
9	鋼筋，SD280，鋼筋及加工組立，連工帶料	T	152.76	-	-
10	鋼筋，SD420W，鋼筋及加工組立，連工帶料	T	255.57	-	-
11	場鑄結構混凝土用模板，乙種模型損耗	M2	8,970.00	-	-
12	場鑄結構混凝土用模板，丙種模型損耗	M2	4,987.00	-	-
13	混凝土坡面工(t=30cm)，機械拍實	M2	18,595.00	-	-
14	銲接鋼線網，D=10.00mm，20x20cm	M2	18,595.00	-	-
15	瀝青混凝土鋪面，密級配，厚10cm	M2	12,324.00	-	-
16	瀝青黏層	M2	12,324.00	-	-
17	瀝青透層	M2	12,324.00	-	-
18	控制性低強度回填材料	M3	1,426.00	-	-
19	填縫材，坡面工伸縮縫及安裝	處	197.00	-	-
20	填縫材，坡面工基礎伸縮縫及安裝	處	197.00	-	-
21	填縫材，擋浪牆伸縮縫及安裝	處	197.00	-	-
22	簡易伸縮縫及安裝(0K+990)	處	1.00	-	-
23	簡易伸縮縫及安裝(1K+060)	處	1.00	-	-
24	預鑄混凝土，異型塊，5T，吊放	塊	4,950.00	-	-
25	預鑄混凝土，異型塊，5T，運搬	塊	4,950.00	-	-
26	預鑄混凝土，異型塊，5T，製作	塊	2,970.00	-	-
27	φ22mm鍍鋅鋼索	kg	110,603.00	-	-
28	鋼索夾，φ22mm(含加工及安裝)	個	41,580.00	-	-
29	不銹鋼爬梯，§19mm塑膠包覆不鏽鋼踏步	支	84.00	-	-
30	標誌，警告告示牌(含救生圈)，矩形鋁板，60x40cm，反光紙圖識(含製作費)	組	2.00	-	-
31	Ø30cm，L=6m混凝土基樁及打設	支	1,980.00	-	-
二	第二號明細表 雜項工程		-	0.00	0.04
1	臨時擋土樁設施，L≧7m鋼板樁，打拔	M	1,980.00	-	-
2	臨時擋土樁設施，L≧7m鋼板樁，租用	M	240.00	-	-
3	施工便道設施及維護費	式	1.00	-	1.00
4	施工測量，放樣	式	1.00	0.00	0.09
5	緊急防汛應變措施費	式	1.00	-	-
6	交通維持，含施工警告牌製作及安裝	式	1.00	-	-
7	工地整理及工區內雜物清運費	式	1.00	0.00	0.09
8	機具不分類，機具搬運費	式	1.00	0.00	0.09
9	新舊構造物銜接、復舊及維護費	式	1.00	-	-
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm	座	2.00	-	2.00
11	縮時攝影及影像製作費	式	1.00	0.00	0.09

公共工程監造報表

三	第三號明細表 職業安全衛生費		-	0.00	0.44
1	職業安全衛生人員	月	18.00	-	
2	職業安全衛生告示牌	面	1.00	-	1.00
3	安全教育訓練及講習	次	18.00	-	-
4	意外傷害救護設備	式	1.00	-	1.00
5	警示燈(含燈具及配線)(租用)	個	180.00	-	180.00
6	交通錐及連桿(租用)	組	180.00	-	180.00
7	黃色警示帶	捲	20.00	-	20.00
8	產品，活動型拒馬	座	200.00	-	200.00
9	活動型紐澤西護欄(租用)	座	200.00	-	100.00
10	產品，工地臨時建築設施，臨時廁所	座	1.00	-	1.00
11	產品，職業安全衛生，一般器材，夜間照明燈具	盞	20.00	-	20.00
12	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	60.00	-	60.00
13	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	60.00	-	60.00
14	職業安全衛生，一般器材，滅火器	支	12.00	-	12.00
15	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈	個	40.00	-	40.00
16	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣	套	40.00	-	40.00
17	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，動力救生船	具	1.00	-	-
18	文書作業費	式	1.00	0.00	0.09
19	臨時設施，開挖空間上下設備	式	1.00	-	1.00
20	熱危害預防設施	式	1.00	0.00	
21	其他安衛設施及維護費	全	1.00	0.00	0.09
四	第四號明細表 環境保護措施費		-	0.00	0.09
1	環境保護，工地清潔費	式	1.00	0.00	0.09
2	環境保護，工地灑水費	式	1.00	0.00	0.09
3	環境保護，營建工程空氣污染設施費（含加壓沖洗設備及車行路徑、裸露地表覆蓋防塵網等替代措施）	式	1.00	0.00	0.09
4	環境保護，其他環境設施及管理維護費	式	1.00	0.00	0.09
五	第五號明細表 施工品質管理費		-	0.00	0.03
1	試驗費		-	-	-
(1)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋物性檢驗(含鋼筋拉伸彎曲、外觀等試驗)	支	10.00	-	-
(2)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法(一組三個含蓋平養護)	組	57.00	-	-
(3)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	57.00	-	-
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	支	7.00	-	-
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土鑽心試體厚度檢驗	個	4.00	-	-
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土鑽心試體壓實度試驗	個	13.00	-	-
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗及篩分析試驗	組	13.00	-	-
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3151瀝青混合壓實試體容積比重及密度試驗法（飽和面乾法）	件	1.00	-	-
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗	組	1.00	-	-
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，控制性低強度回填材料圓柱試體抗壓試驗	組	29.00	-	-
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網試驗	次	19.00	-	-
(12)	基樁試驗(含破壞檢視內部鋼絞線配置)	支	4.00	-	-
(13)	§30cm基樁載重試驗	組	1.00	-	-
2	施工品質管理費	式	1.00	0.00	0.09
六	營造綜合保險費	式	1.00	-	1.00
七	包商利雜費	式	1.00	0.00	0.06
八	營業稅	式	1.00	0.00	0.06

監造單位：睿泰工程顧問有限公司　　監造人員簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部九十六年六月六日台內營字第〇九六〇八〇二九五〇號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報（頻率按該表註2辦理）。