公共工程施工日誌

表報編號： 0

本日天氣： 上午：晴 下午：晴 填表日期： 115年3月30日 （星期一）

工程名稱		台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程		承攬廠商名稱		永德營造股份有限公司	
契約工期	540天	累計工期	96天	剩餘工期	444天	工期展延天數	0天
開工日期		114/12/25		完工日期		116/6/17	
預定進度(%)		10.99		實際進度(%)		17.84	

一、依施工計畫執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
二	第二號明細表 雜項工程	0	0.00	0.0001	0.3791	
4	施工測量，放樣	式	1.00	0.0019	0.1776	
7	工地整理及工區內雜物清運費	式	1.00	0.0019	0.1776	
8	機具不分類，機具搬運費	式	1.00	0.0019	0.1776	
11	縮時攝影及影像製作費	式	1.00	0.0019	0.1776	
三	第三號明細表 職業安全衛生費	0	0.00	0.0005	0.4846	
18	文書作業費	式	1.00	0.0019	0.1776	
20	熱危害預防設施	式	1.00	0.0019	-	
21	其他安衛設施及維護費	全	1.00	0.0019	0.1776	
四	第四號明細表 環境保護措施費	0	0.00	0.0018	0.1776	
1	環境保護，工地清潔費	式	1.00	0.0019	0.1776	
2	環境保護，工地灑水費	式	1.00	0.0019	0.1776	
3	環境保護，營建工程空氣污染設施費（含加蓋沖洗設備及車行路徑、裸露地表覆蓋防塵網等替代措施）	式	1.00	0.0019	0.1776	
4	環境保護，其他環境設施及管理維護費	式	1.00	0.0019	0.1776	
五	第五號明細表 施工品質管理費	0	0.00	0.0006	0.0667	
2	施工品質管理費	式	1.00	0.0019	0.1776	
七	包商利雜費	式	1.00	0.0000	0.1794	
八	營業稅	式	1.00	0.0000	0.1794	
營造業專業工程特定施工項目						
A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
發包工程費					
第一號明細表 護岸改善工程費					
挖方(機械，土)	M3	12,642	0.00	0.00	
挖填方(機械，塊石)	M3	11,861	0.00	0.00	
構造物回填，回填土，機械	M3	12,612	0.00	0.00	
機械拆除，既有結構物拆除（現場利用）	M3	653	0.00	65.00	
餘土近運回填	M3	30	0.00	0.00	
選擇性回填材料，塊石	M3	44,842	0.00	38,200.00	
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第2型水泥(連工帶料)	M3	674	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第2型水泥(連工帶料)	M3	4,859	0.00	0.00	

公共工程施工日誌

表報編號： 0

本日天氣： 上午：晴 下午：晴 填表日期： 115年3月30日 （星期一）

工程名稱		台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程		承攬廠商名稱		永德營造股份有限公司	
契約工期	540天	累計工期	96天	剩餘工期	444天	工期展延天數	0天
開工日期		114/12/25		完工日期		116/6/17	
預定進度(%)		10.99		實際進度(%)		17.84	

鋼筋，SD280，鋼筋及加工組立，連工帶	T	153	0.00	0.00	
鋼筋，SD420W，鋼筋及加工組立，連工帶	T	256	0.00	0.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種模型損耗	M2	8,970	0.00	0.00	
場鑄結構混凝土用模板，丙種模型損耗	M2	4,987	0.00	0.00	
混凝土坡面工(t=30cm)，機械拍實	M2	18,595	0.00	0.00	
銲接鋼線網，D=10.00mm，20x20cm	M2	18,595	0.00	0.00	
瀝青混凝土鋪面，密級配，厚10cm	M2	12,324	0.00	0.00	
瀝青黏層	M2	12,324	0.00	0.00	
瀝青透層	M2	12,324	0.00	0.00	
控制性低強度回填材料	M3	1,426	0.00	0.00	
填縫材，坡面工伸縮縫及安裝	處	197	0.00	0.00	
填縫材，坡面工基礎伸縮縫及安裝	處	197	0.00	0.00	
填縫材，擋浪牆伸縮縫及安裝	處	197	0.00	0.00	
簡易伸縮縫及安裝(0K+990)	處	1	0.00	0.00	
簡易伸縮縫及安裝(1K+060)	處	1	0.00	0.00	
預鑄混凝土，異型塊，5T，吊放	塊	4,950	0.00	0.00	
預鑄混凝土，異型塊，5T，運搬	塊	4,950	0.00	0.00	
預鑄混凝土，異型塊，5T，製作	塊	2,970	0.00	0.00	
φ22mm鍍鋅鋼索	kg	110,603	0.00	0.00	
鋼索夾，φ22mm(含加工及安裝)	個	41,580	0.00	0.00	
不銹鋼爬梯，§19mm塑膠包覆不鏽鋼踏步	支	84	0.00	0.00	
標誌，警告告示牌(含救生圈)，矩形鋁板，60x40cm，反光紙圖識(含製作費)	組	2	0.00	0.00	
Ø30cm，L=6m混凝土基樁及打設	支	1,980	0.00	0.00	
第二號明細表 雜項工程		-	0.00	0.38	
臨時擋土樁設施，L≧7m鋼板樁，打拔	M	1,980	0.00	200.00	
臨時擋土樁設施，L≧7m鋼板樁，租用	M	240	0.00	120.00	
施工便道設施及維護費	式	1	0.00	1.00	
施工測量，放樣	式	1	0.00	0.18	
緊急防汛應變措施費	式	1	0.00	0.00	
交通維持，含施工警告牌製作及安裝	式	1	0.00	0.00	
工地整理及工區內雜物清運費	式	1	0.00	0.18	
機具不分類，機具搬運費	式	1	0.00	0.18	
新舊構造物銜接、復舊及維護費	式	1	0.00	0.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁	座	2	0.00	2.00	
縮時攝影及影像製作費	式	1	0.00	0.18	
第三號明細表 職業安全衛生費		-	0.00	0.48	
職業安全衛生人員	月	18	0.00	0.00	
職業安全衛生告示牌	面	1	0.00	1.00	
安全教育訓練及講習	次	18	0.00	2.00	
意外傷害救護設備	式	1	0.00	1.00	
警示燈(含燈具及配線)(租用)	個	180	0.00	180.00	

公共工程施工日誌

表報編號： 0

本日天氣： 上午：晴 下午：晴 填表日期： 115年3月30日 （星期一）

工程名稱		台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程		承攬廠商名稱		永德營造股份有限公司	
契約工期	540天	累計工期	96天	剩餘工期	444天	工期展延天數	0天
開工日期		114/12/25		完工日期		116/6/17	
預定進度(%)		10.99		實際進度(%)		17.84	

交通錐及連桿(租用)	組	180	0.00	180.00	
黃色警示帶	捲	20	0.00	20.00	
產品，活動型拒馬	座	200	0.00	200.00	
活動型紐澤西護欄(租用)	座	200	0.00	100.00	
產品，工地臨時建築設施，臨時廁所	座	1	0.00	1.00	
產品，職業安全衛生，一般器材，夜間照明燈具	盞	20	0.00	20.00	
產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	60	0.00	60.00	
產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	60	0.00	60.00	
職業安全衛生，一般器材，滅火器	支	12	0.00	12.00	
產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈	個	40	0.00	40.00	
產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣	套	40	0.00	40.00	
產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，動力救生船	具	1	0.00	1.00	
文書作業費	式	1	0.00	0.18	
臨時設施，開挖空間上下設備	式	1	0.00	1.00	
熱危害預防設施	式	1	0.00	0.00	
其他安衛設施及維護費	全	1	0.00	0.18	
第四號明細表 環境保護措施費		-	0.00	0.18	
環境保護，工地清潔費	式	1	0.00	0.18	
環境保護，工地灑水費	式	1	0.00	0.18	
環境保護，營建工程空氣污染設施費（含加壓沖洗設備及車行路徑、裸露地表覆蓋防塵網等替代措施）	式	1	0.00	0.18	
環境保護，其他環境設施及管理維護費	式	1	0.00	0.18	
第五號明細表 施工品質管理費		-	0.00	0.07	
試驗費		-	0.00	0.01	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋物性檢驗(含鋼筋拉伸彎曲、外觀等試驗)	支	10	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法(一組三個含蓋平養護)	組	57	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	57	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	支	7	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土鑽心試體厚度檢驗	個	4	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土鑽心試體壓實度試驗	個	13	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗及篩分析試驗	組	13	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3151瀝青混合壓實試體容積比重及密度試驗法（飽和面乾法）	件	1	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗	組	1	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，控制性低強度回填材料圓柱試體抗壓試驗	組	29	0.00	0.00	
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網試驗	次	19	0.00	0.00	
基樁試驗(含破壞檢視內部鋼絞線配置)	支	4	0.00	1.00	
§30cm基樁載重試驗	組	1	0.00	0.00	
施工品質管理費	式	1	0.00185	0.17760	
營造綜合保險費	式	1	-	1.00000	
包商利雜費	式	1	0.00002	0.17940	
營業稅	式	1	0.00002	0.17940	

公共工程施工日誌

表報編號：　0

本日天氣：　上午：晴　　下午：晴　　填表日期：　115年3月30日　（星期一）

工程名稱		台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程		承攬廠商名稱		永德營造股份有限公司	
契約工期	540天	累計工期	96天	剩餘工期	444天	工期展延天數	0天
開工日期		114/12/25		完工日期		116/6/17	
預定進度(%)		10.99		實際進度(%)		17.84	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工地主任	-	-	挖土機	-	-
品質管理人員	-	-	傾卸卡車(7m3)	-	-
職安人員	-	-	吊卡車	-	-
鋼筋工	-	-	混凝土泵送車	-	-
模板工	-	-	灑水車	-	-
混凝土工	-	-	抽水機	-	-
壓路機操作工	-	-	砂石車	-	-
路面鋪設工	-	-	自走式震動鐵輪壓路機	-	-
種植技術工	-	-	自走式膠輪壓路機	-	-
普通工	-	-	三輪鐵輪壓路機	-	-
技術工	-	-	瀝青混凝土舖裝機	-	-
			噴油車	-	-
			打樁機	-	17.00

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

公共工程施工日誌

表報編號： 0

本日天氣： 上午：晴 下午：晴 填表日期： 115年3月30日 （星期一）

工程名稱		台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程		承攬廠商名稱		永德營造股份有限公司	
契約工期	540天	累計工期	96天	剩餘工期	444天	工期展延天數	0天
開工日期		114/12/25		完工日期		116/6/17	
預定進度(%)		10.99		實際進度(%)		17.84	

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

告知承商整地開挖高差達1.5公尺，依規定設置擋土支撐設施 高差達2公尺以上，依規定設置防止人員墜落及上下設備

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

1.115年3月工程施工協調會議

八、重要事項記錄：

1.塊石便道整地

2.2K+050~1K+850堤內既有坡面工擋土牆打除

簽章：【工地主任】（註3）：